

## Jurnal de proiect

### AMENAJAREA DE SPATII VERZI PE IMOBILE ABANDONATE SAU DEGRADATE DIN MUNICIPIUL ZALĂU - ETAPA I

#### PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

#### Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții 4.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului**

Nr.crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	14.08.2018	S-a depus on line în MySMIS cererea de finanțare "AMENAJAREA DE SPATII VERZI PE IMOBILE ABANDONATE SAU DEGRADATE DIN MUNICIPIUL ZALĂU - ETAPA I".
2.	august 2018 - decembrie 2019	S-au derulat procedurile de verificare a conformității administrative, de evaluare tehnico – financiară și precontractare.
3.	30.12.2019	S-a semnat contractul de finanțare nr. 5033/30.12.2019. Valoarea contractului de finanțare cu TVA este de 15.602.917,79 lei.
4.	17.01.2020	S-a semnat contractul pentru execuția de lucrări nr. 2721/17.01.2020, cu Asocieria Avril SRL cu Chilia SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 12.725.872,10 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 24.03.2020.
5.	21.01.2020	S-a semnat contractul pentru asistență tehnică din partea proiectantului, nr. 3411/21.01.2020, cu Rono Aqua SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 38.071,67 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 19.03.2020.
6.	23.01.2020	S-a depus la OI cererea de prefinanțare nr. 1 în valoare de 1.340.000,00 lei.
7.	23.01.2020	S-a semnat contractul de dirigenție de șantier (4 loturi) nr. 4181/23.01.2020, cu Dircons Mad SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 28.487,59 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 09.07.2020.
8.	23.01.2020	S-a semnat contractul de dirigenție de șantier (6 loturi) nr. 4179/23.01.2020, cu Asocieria Prestco SRL - Dircons Mad SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 150.708,16 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 15.05.2020.

9.	10.02.2020	S-a încasat cererea de prefinanțare nr. 1 în valoare de 1.340.000,00 lei.
10.	13.02.2020	S-a semnat actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare, referitor la modificarea bugetului proiectului conform instrucțiunii nr. 135/23.01.2020, emisă de AMPOR.
11.	27.02.2020	Semnarea contractului de informare și publicitate nr. 13140/27.02.2020, cu Inbox Print SRL. Valoarea contractului cu TVA este de 8.721,51 lei. Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 19.03.2020.
12.	09.03.2020	S-a semnat actul adițional nr. 1/09.03.2020 la contractul nr. 4179/23.01.2020 - dirigenție de șantier - 6 loturi, prin care se aduc modificări la articolul 4 referitoare la Obiectul principal al contractului și completări la art. 9 referitoare la Obligații principale ale prestatorului. Dosarul aferent actului adițional a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 07.07.2020.
13.	11.03.2020	S-a publicat comunicatul de presă de lansare a proiectului finanțat, atât în variantă scrisă cât și on line în ziarul Magazin Sălăjean.
14.	08.04.2020	S-a depus la OI raportul de progres nr. 1
15.	13.04.2020	S-a dat ordin de începere a lucrărilor pentru lotul 3 - Coada Lacului, lotul 4 - Viitorului, lotul 6 - V. Deleu, lotul 8 - V. Deleu cu G. Dragalina.
16.	08.05.2020	S-a depus la OI cererea de rambursare nr. 1.
17.	18.06.2020	S-a semnat actul adițional nr. 1/18.06.2020 la contractul de lucrări nr. 2721/17.01.2020, prin care se majorează valoarea contractului cu TVA la 12.781.149,95 lei. Dosarul aferent actului adițional a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 27.07.2020.
18.	22.06.2020	S-a semnat actul adițional nr. 2/22.06.2020 la contractul nr. 4179/23.01.2020 - dirigenție de șantier - 6 loturi, prin care se majorează valoarea contractului cu TVA la 151.282,08 lei. Dosarul aferent actului adițional a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 07.07.2020.
19.	22.06.2020	S-a semnat actul adițional nr. 1/22.06.2020 la contractul nr. 4181/23.01.2020 - dirigenție de șantier - 4 loturi, prin care se majorează valoarea contractului cu TVA la 28.627,80 lei. Dosarul aferent actului adițional a fost transmis la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA în 09.07.2020.
20.	02.07.2020	S-a depus la OI raportul de progres nr. 2
21.	27.07.2020	S-au amplasat și recepționat două panouri temporare, la amplasamentul aferent lotului 4 – Viitorului și lotului 10 - CFR 1 și 2.
22.	10.08.2020	S-a dat ordin de începere a lucrărilor pentru lotul 1 - Cartier Meseș, lotul 2 - str. Oborului, lotul 5 - Aleea Digului, lotul 7 - Str. Simion Bărnuțiu, lotul 9 - Str. Gh. Doja cu str. B.P. Hașdeu și lotul 10 - CFR 1 și 2.
23.	28.09.2020	Lucrările au fost sistate pentru lotul 1- Meseș

24.	15.10.2020	Lucrările au fost sistate pentru lotul 5-Aleea Digului
25.	24.11.2020	Lucrările au fost sistate pentru loturile 3-Coada Lacului, 7-S. Bărnăuțiu și 10- CFR 1 și 2
26.	26.10.2020	A fost depusă cererea de rambursare nr. 2.
27.	27.10.2020	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 2.
28.	26.11.2020	Au fost sistate lucrările pentru lotul 2-Oborului și lotul 9-Gh. Doja cu BP Hașdeu
29.	17.12.2020	A fost depusă cererea de rambursare nr. 3.
30.	07.01.2021	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 4.
31.	26.01.2021	A fost încheiat actul aditional nr. 2 la contractul de finanțare
32.	06.04.2021	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 5
33.	10.05.2021	A avut loc recepția la terminarea lucrărilor la lot. 4.Viitorului, lot. 6.V. Deleu și lot 8.V. Deleu cu G-ral Dragalina.
34.	13.05.2021	Lucrările au fost sistate pentru lotul 2.Oborului
35.	24.05.2021	A fost depusă cererea de rambursare nr. 4.
36.	18.06.2021	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 3.
37.	06.07.2021	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 6
38.	15.07.2021	A avut loc recepția la terminarea lucrărilor la lotul 3.Coada Lacului.
39.	28.07.2021	A fost depusă cererea de rambursare nr. 5.
40.	05.10.2021	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 7
41.	11.10.2021	A avut loc recepția la terminarea lucrărilor la lotul nr. 7. Simion Bărnăuțiu și lotul nr. 9. Str. Gh. Doja cu str. B.P. Hașdeu
42.	10.11.2021	Au fost finalizate lucrările la lotul 5.Aleea Digului și lotul 10. CFR 1 și 2.
43.	15.11.2021	A fost depusă cererea de rambursare nr. 6
44.	10.01.2022	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 8
45.	13.01.2022	A fost încheiat actul adițional nr. 3/13.01.2022 prin care se prelungește perioada de implementare a proiectului până în 31.12.2023.
46.	27.01.2022	A fost depusă cererea de rambursare nr. 7
47.	22.02.2022	A fost depusă cererea de prefinanțare nr. 4.
47.	01.04.2022	A fost depus la ADR NORD VEST CLUJ NAPOCA raportul de progres nr. 9
48.	09.05.2022	S-a dat ordin de reîncepere a lucrărilor la lotul 2.Oborului.