



UNIUNEA EUROPEANĂ



JURNAL DE PROIECT

MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE DRUMURI FORESTIERE DIN MUNICIPIUL ZALĂU
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Schema de ajutor de stat 4.3: Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiții necesare dezvoltării,
modernizării sau adaptării infrastructurii silvice

Submăsura 4.3: Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole
și silvice

Componenta: Infrastructura de acces silvică

Nr.crt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	29.03.2017	Depunerea cererii de finanțare on line pe www.afir.info
2.	12.10.2017	Semnarea contractului de finanțare nr. C0430F000011763300058 în valoare de 6.808.427,37 lei fără TVA (cheltuieli eligibile).
3.	04.05.2018	Semnarea contractului pentru elaborarea proiectului tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului, nr. 28798 încheiat cu Consipro SRL, în valoare de 59.095,40 lei cu TVA.
4.	28.06.2018	Semnarea contractului pentru verificarea proiectului tehnic, nr. 40586 încheiat cu Drumconsult SRL, în valoare de 21.420,00 lei cu TVA.
5.	18.09.2018	Publicare anunț de participare în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) pentru achiziția execuției lucrărilor; termenul pentru depunerea ofertelor este 8 octombrie 2018.
6.	08.10.2018	S-a depus la AFIR tranșa de plată nr. 1.
7.	23.11.2018	Semnarea contractului nr. 72700/23.11.2018 pentru execuția lucrărilor, încheiat cu SC ATHOS COM SRL, în valoare de 7.434.965,00 lei cu TVA.
8.	28.11.2018	Semnarea contractului nr. 74014/28.11.2018 pentru dirigenția de șantier, încheiat cu SC PRESTCO SRL, în valoare de 71.264,14 lei cu TVA.
9.	06.12.2018	Predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
10.	07.12.2018	S-a încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare, referitor la decontarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile.
11.	20.12.2018	Începerea lucrărilor
12.	21.12.2018	Sistarea lucrărilor din cauza condițiilor climatice nefavorabile.
13.	19.02.2019	Reluarea lucrărilor

14.	25.03.2019	S-a încheiat actul adițional nr. 2/25.03.2019 la contractul de lucrări nr. 72700/23.11.2018, prin care s-a majorat valoarea contractului de lucrări la 7.964.628,79 lei cu TVA, conform OUG 114/28.12.2018. S-a încheiat actul adițional nr. 1/25.03.2019 la contractul nr. 74014/28.11.2018 pentru dirigenția de șantier, prin care se majorează valoarea contractului la 76.340,97 lei cu TVA.
15.	04.09.2019	S-a depus la AFIR tranșa de plată nr. 2.
16.	10.10.2020	S-a încheiat actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare, referitor la modificări financiare privind încadrarea cheltuielilor în bugetul indicativ al proiectului.
17.	16.12.2019	S-a depus la AFIR tranșa de plată nr. 3
18.	23.12.2019	Sistarea lucrărilor din cauza condițiilor climaterice nefavorabile
19.	24.02.2020	Reluarea lucrărilor
20.	30.06.2020	S-a depus la AFIR tranșa de plată nr. 4
21.	06.08.2020	S-a semnat actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare, referitor la prelungirea cu 4 luni a duratei de execuție a contractului de finanțare
22.	31.08.2020	S-a depus la AFIR tranșa de plată nr. 5
23.	25.09.2020	S-a depus la AFIR tranșa de plată nr. 6
24.	03.11.2020	S-a finalizat execuția de lucrări
25.	12.02.2021	S-a încheiat actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare, referitor la prelungirea contractului de finanțare până în 12.02.2021
26.	03.02.2021	S-a încheiat actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare, referitor la prelungirea contractului de finanțare până în 12.10.2021
27.	11.02.2021	S-a depus la AFIR tranșa de plată nr. 7 finală
28.	26.02.2021	S-a încheiat actul adițional nr. 5 la contractul de finanțare, referitor la decontarea TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile
29.	12.10.2021	Încheierea duratei de execuție a contractului de finanțare.

Proiect finanțat prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ
PROGRAM FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ
EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE 2014 - 2020



Municipiul Zalău