

Jurnal de proiect

”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea unității de învățământ Liceul Tehnologic Mihai Viteazul din Municipiul Zalău – etapa I Internat”

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,

Prioritatea de investiții 4.4 – Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,

Obiectiv specific 4.5 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

| Nr. crt. | Data | Activitatea desfășurată |
|----------|-----------------|--|
| 1. | 28 iulie 2018 | Depunerea cererii de finanțare la Organismul intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest |
| 2. | 25 aprilie 2019 | Semnarea contractului de finanțare |
| 3. | 8 mai 2019 | Depunerea cererii de prefinanțare nr. 1, prefinanțarea a fost încasată în data de 11 iunie 2019 |
| 4. | 14 mai 2019 | Semnare contract de lucrări nr. 30431, pentru execuție lucrări, cu S.C. CLIO S.R.L. Valoarea contractului este de 4.382.960,98 lei (incl. TVA). Subcontractori: S.C. Proelectro S.R.L., S.C. Card Instal S.R.L., S.C. Electrogrup S.R.L., S.C. Tinichigeria S.R.L. |
| 5. | 15 mai 2019 | Semnare contract de servicii nr. 32624, pentru asistență tehnică din partea proiectantului, cu S.C. KONKRET STUDIO S.R.L. Valoarea contractului este de 10.472,00 lei (incl. TVA) |
| 6. | 23 mai 2019 | Semnare contract de servicii nr. 32670, pentru dirigenție de șantier, cu S.C. PRESTCO S.R.L. Valoarea contractului este de 49.965,76 lei (incl. TVA) |
| 7. | 31 mai 2019 | Semnare contract de servicii nr. 42053, pentru informare și promovare cu S.C. INBOX PRINT S.R.L. Valoarea contractului este de 4.629,10 lei (incl. TVA) |
| 8. | 04 iunie 2019 | Ordin de începere a lucrărilor |
| 9. | 10 iunie 2019 | Publicarea comunicatului de presă nr. 1 |
| 10. | 25 iulie 2019 | Depunerea cererii de rambursare nr. 1, suma de 56.392,65 lei fiind certificată de AM POR în data de 02 septembrie 2019 |



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | Depunerea cererii de prefinanțare nr. 2, prefinanțarea a fost încasată în data de 02 septembrie 2019 |
| 11. | 6 august 2019 | Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 1 |
| 12. | 28 octombrie 2019 | Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 2 |
| 13. | 28 noiembrie 2019 | Depunere cerere de rambursare nr. 2, suma de 558.584,48 lei fiind certificată de AM POR în data de 30 ianuarie 2020 Depunerea cererii de prefinanțare nr. 3, prefinanțarea a fost încasată în data de 22 ianuarie 2020 |
| 14. | 12 februarie 2020 | Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 3 |
| 15. | 27 februarie 2020 | Semnarea actului adițional nr. 1 la contractul de lucrări pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor (întârzieri cauzate de condiții meteo). Noul termen: 24 iulie 2020 |
| 16. | 5 martie 2020 | Depunere cerere de rambursare nr. 3, suma de 245.400,04 fiind certificată de AM POR în data de 16 aprilie 2020 |
| 17. | 13 martie 2020 | Semnarea actului adițional nr. 2 la contractul de lucrări pentru majorarea valorii contractului de lucrări de la 4.382.960,98 lei la 4.561.394,19 lei (cheltuieli neprevăzute) |
| 18. | 13 martie 2020 | Semnarea actului adițional nr. 1 la contractul de dirigenție de șantier pentru majorarea valorii contractului de servicii de la 49.965,76 lei la 51.999,90 lei (datorită majorării valorii contractului de lucrări) |
| 19. | 14 aprilie 2020 | Depunerea cererii de plată nr. 1 în valoare de 84.423,98 lei |
| 20. | 23 aprilie 2020 | Depunere cerere de rambursare nr. 4, suma de 296.434,15 lei fiind certificată de AM POR în data de 10 iunie 2020 |
| 21. | 29 aprilie 2020 | Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 4 |
| 22. | 6 mai 2020 | Depunerea cererii de prefinanțare nr. 4, prefinanțarea a fost încasată în data de 10 iunie 2020 |
| 23. | 12 mai 2020 | Depunere cerere de plată nr. 2 în valoare de 457.848,16 lei |
| 24. | 12 mai 2020 | Semnarea actului adițional nr. 3 la contractul de lucrări pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor (întârzieri cauzate de aplicarea stării de urgență). Noul termen: 15 septembrie 2020 |
| 25. | 18 mai 2020 | Inaintare solicitare act adițional nr. 1 la contractul de finanțare, pentru prelungire perioadă de implementare cu 9 luni (noul termen propus: 31 martie 2021) |



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

| | | |
|-----|--------------------|---|
| 26. | 15 iunie 2020 | Depunere cerere de rambursare nr. 5, aferent cererii de plată nr. 1 |
| 27. | 19 iunie 2020 | Depunere cerere de rambursare nr. 6, aferent cererii de plată nr. 2 |
| 28. | 23 iunie 2020 | Semnare act adițional nr. 1 la contractul de finanțare, pentru prelungirea perioadei de implementare (termen de finalizare a proiectului 31 martie 2021) |
| 29. | 30 iunie 2020 | Are loc vizita de monitorizare din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord Vest |
| 30. | 31 iulie 2020 | Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 5 |
| 31. | 19 august 2020 | Semnarea actului adițional nr. 4 la contractul de lucrări (cu S.C. CLIO S.R.L.) pentru prelungirea termenului de execuție a lucrărilor. Noul termen: 15 noiembrie 2020 |
| 32. | 18 septembrie 2020 | Depunerea cererii de rambursare nr. 7, suma de 1.552.886,34 lei fiind certificată de AM POR în data de 26 octombrie 2020 |
| 33. | 21 septembrie 2020 | Depunerea cererii de prefinanțare nr. 5, prefinanțarea a fost încasată în data de 26 octombrie 2020 |
| 34. | 03 noiembrie 2020 | Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 6 |
| 35. | 13 noiembrie 2020 | Semnarea act adițional nr. 5 la contractul de lucrări (cu S.C. CLIO S.R.L.), pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor, noul termen de finalizare: 31 decembrie 2020 |
| 36. | 23 noiembrie 2020 | S-a semnat contractul de furnizare pentru Lotul 4 (Achiziție alte dotări) la achiziția de dotări, contractantul fiind SC MADCIB COMERT SRL, valoarea contractului este 72.955,33 (incl. TVA), pentru cele 3 loturi nu s-au depus oferte si urmează să fie reluate |
| 37. | 10 decembrie 2020 | Depunerea cererii de rambursare nr. 8, suma de 640.608,28 lei fiind certificată de AM POR în data de 09 februarie 2021 |
| 38. | 30 decembrie 2020 | Semnarea actului adițional nr 6 la contractul de lucrări cu S.C. CLIO S.R.L.), pentru prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor, noul termen de finalizare a lucrărilor: 31 ianuarie 2021 |
| 39. | 25 ianuarie 2021 | Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 7 |
| 40. | 27 ianuarie 2021 | Semnarea actului adițional nr. 7 la contractul de lucrări cu S.C. CLIO S.R.L pentru majorarea valorii contractului de la 4.561.394,19 lei la 4.650.207,25 lei (cheltuieli neprevăzute) |



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 41. | 28 ianuarie 2021 | Semnarea actului adițional nr. 2 la contractul de dirigenție de șantier cu S. C. PRESTCO SRL pentru majorarea valorii contractului de servicii de la 51.999,90 lei la 53.012,37 lei (datorită majorării valorii contractului de lucrări) |
| 42. | 12 februarie 2021 | Semnarea contractului de servicii nr. 9043 pentru servicii de elaborare a auditului energetic la finalizarea lucrărilor cu S.C. CONSTRUCT PROGET S.R.L. Valoarea contractului este de 1.130,50 lei (incl. TVA) |
| 43. | 10 martie 2021 | Semnarea notei de prelungire a contractului de finanțare, pentru prelungirea perioadei de implementare (noul termen de finalizare a proiectului: 30 noiembrie 2021), motivul prelungirii fiind necesitatea actualizării listei de dotări și necesitatea reluării procedurii de achiziție pentru cele 3 Loturi de dotări la care nu s-au depus oferte |
| 44. | 11 martie 2021 | Semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Nr. 15705/ 11.03.2021) |
| 45. | 31 martie 2021 | Depunere cerere de rambursare nr. 9 |
| 46. | 05 mai 2021 | Depunerea raportului de progres trimestrial nr. 8 |
| 47. | 13 mai 2021 | Inițiere act adițional nr. 2 la contractul de finanțare pentru actualizarea listei de dotări și majorare valorii categoriei bugetare aferentă dotărilor internatului |

19.05.2021.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional
2014 - 2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României