

Jurnal de proiect

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE P40 ȘI D111 DIN MUNICIPIUL ZALĂU, SMIS 120427

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea A - Clădiri rezidențiale

Nr.c rt.	Data	Activitatea desfășurată
1.	15.02.2018	Încărcarea spre evaluare a cererii de finanțare Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P40 și D111 din Municipiul Zalău,
2.	16.02.2018-14.04.2019	Perioada de verificare a conformității administrative, evaluarea tehnico-financiară și contractare.
3.	15.04.2019	Semnarea contractului de finanțare nr. 4.026/15.04.2019
4.	14.05.2019, 26.06.2019, 26.07.2019, 09.09.2019, 25.09.2019	Ședinte de progres
5.	13.05.2019	Emiterea ordinului de începere pentru elaborarea documentației tehnico-economice, faza P.T.
6.	27.05.2019	Semnarea contractului de servicii de informare și publicitate nr. 33.127/27.05.2019 cu firma SC Creative Media SRL Zalău la valoare de 7.092,40 lei cu TVA.
7.	05.06.2019, 11.06.2019	Notificarea 1 catre ADR NV privind modificarea componentei UIP și a cererii de finanțare; Notificarea 2 privind modificarea UIP
8.	25/26/27.06.2019	Apariția comunicatului de presă de lansare a proiectului finanțat, atât în varianta scrisă, cât și online în publicația Magazin Sălăjean și pe site-ul www.zalausj.ro .
9.	01.07.2019	Încărcarea pe platforma Mysmis a dosarului achiziției publice pentru servicii de informare și publicitate.
	03.07.2019	Depunerea CR1 (cererea de rambursare)
10.	23.07.2019, 14.10.2019, 15.01.2020, 21.04.2020, 14.07.2020, 04.11.2020, 20.01.2021, 21.04.2021	Depunere rapoartelor trimestriale de progres
11.	04.07.2019	Depunere/încărcare pe platforma Mysmis a dosarului AP pentru achiziția publică a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice (faza DALI +PT), contract in

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020



		valoare de 49.980,00 lei cu TVA.
12.	23.09.2019	Depunerea contestației nr. 65.324/23.09.2019 la MDRAP, la nota de neconformitate nr. 94.009/08.08.2019 aferentă autorizării CR1.
13.	08.11.2019	Lansarea achiziției directe pentru servicii de asistență tehnică din partea proiectantului
14.	17.03.2020	Anularea procedurii simplificate ca urmare a nedelegerii niciunei oferte de preț.
15.	25.03.2020	Semnarea contractului de servicii de asistență tehnică sin partea proiectantului cu SC KES BUSINESS SRL BISTRIȚA, la o valoare de 8.568,00 lei cu TVA
16.	26.05.2020	Lansare procedurii negocierea fără publicarea prealabilă pentru execuția lucrărilor.
17.	20.08.2020 12.04.2021	Semnarea contractului de execuție lucrări cu firma SC PAULO GEPA CONSTRUCT SRL , loc. Românași, jud. Sălaj, nr. 45.469/20.08.2020, în valoarea de 1.625.330,55 lei cu TVA. Încheierea actului adițional nr. 1/23.852 de prelungire a duratei contractului până în 07.10.2021
18.	21.08.2020	Lansarea achiziției directe pentru servicii de dirigenție de șantier.
19.	08.09.2020	Anularea achiziției directe de servicii de dirigenție de șantier datorită depunerii de oferte neconforme.
21.	11.09.2020	Reluarea achiziției de atribuire a contractului de servicii de dirigenție de șantier.
22.	02.11.2020	Semnarea contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 61.312 cu SC DEMED EXPERT SRL ZALĂU, cu o valoare de 17.755,71 lei fără TVA (contractant neplătitor de TVA)
23.	24.11.2020	Predarea de amplasament la cele două blocuri
24.	13.11.2020	Emiterea ordinului de începere nr. 63.833 cu data de 16.11.2020
25.	14.12.2020 05.03.2021	Emiterea ordinului de sistare temporară a lucrărilor cu data de 15.12.2020 nr. 69.847/14.12.2020 Emiterea ordinului de reluare a lucrărilor cu data de 08.03.2021 nr. 14.587
26.	17.12.2020	Prelungirea duratei contractului de finanțare în baza Instrucțiunii emise de AMPOR nr. 174/16.10.2020
27.	18.02.2021	Încheierea actului adițional nr 1 la contractul de finanțare pentru modificarea bugetului.



Municipiul Zalău

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020



www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României