



# MUNICIPIUL ZALĂU

## PRIMAR

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj

Telefon: (40)260.610550

Fax:(40)260.661869

<http://www.zalausj.ro>

e-mail: [primaria@zalausj.ro](mailto:primaria@zalausj.ro)

**Direcția tehnică**

**Serviciul Managementul Proiectelor**

**Nr. 9997/ 03.02.2022**

### NOTĂ JUSTIFICATIVĂ DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR ȘI INDICATORILOR

**Titlu proiect: „Grădinița cu program prelungit și creșa, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău - etapa I creșa”**

**Cod SMIS: 122270**

**Contract de finanțare: 4059 / 19.03.2019**

Prin prezenta, confirmăm faptul că toate obiectivele și indicatorii proiectului „Grădinița cu program prelungit și creșa, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău - etapa I creșa”, SMIS 122270 s-au realizat în conformitate cu prevederile contractuale ale proiectului, astfel:

#### a. Obiective specifice

| Nr. Crt. | Obiective specifice   | Comentarii   |
|----------|---|--|
| 1        | Construcția unei creșe în cartierul Meseș, str. Al. Lăpușneanu din municipiul Zalău cu 55 locuri  | Pe str. Al. Lăpușneanu, nr. 6 a fost edificată o construcție în suprafață totală de 1094,17 mp, cu destinația creșă. În prezent, aici funcționează 4 grupe cu un total de 56 copii.  |
| 2        | Creșterea gradului de participare pe piața forței de muncă a unui număr de aproximativ 110 persoane, părinții celor 55 de copii înscriși la creșă | Prin furnizarea serviciilor de creșă, au fost create condițiile pentru creșterea gradului de participare pe piața forței de muncă a părinților, pe perioada de funcționare a creșei. Numărul acestora va fi mai mare decât cel estimate de 110 pers., de-a lungul celor 5 ani de monitorizare. |

Facem precizarea că prin darea în funcționare a creșei din cart. Meseș au fost create până în prezent 19 locuri de muncă noi la nivelul mun. Zalău.

#### b. Situația realizării indicatorilor:

##### b.1. Indicatori POR, prestabiliți de realizare

| Indicator de realizare | Valori inițiale | Valori ESTIMATE a se realiza după intervenția prin proiect | Valoarea țintă din contractul de finanțare (din CF) | Valoarea în perioada curentă (agregată), finală | Valoare indicator realizat |
|------------------------|-----------------|--|---|---|----------------------------|
|                        |                 |  |   |   |                            |

| Denumire  | UM        | (1)          | (2)          | col (1)-col<br>(2) | (4)          | col (1)-col<br>(4) |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|   |           | <b>Total</b> | <b>Total</b> | <b>Total</b>       | <b>Total</b> | <b>Total</b>       |
| Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație antepreșcolară) | Nr. pers. | 0            | <u>55</u>    | <u>55</u>          | <u>56</u>    | <u>56</u>          |

### b.2 Indicatori de proiect, suplimentari de realizare

| Indicator  |           | Valori aprobate/<br>revizuite,<br>inițial | Valoarea țintă<br>contract<br>finanțare | Valoare<br>indicator<br>realizat | Indicator<br>tintă, CF | Indicator<br>final |
|--|-----------|---|---|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| Denumire   | UM        | (1)                                       | (2)                                     | (3)                              | (4) = (1)-(2)          | (5) = (1)-(3)      |
|  |           | <b>Total</b>                              | <b>Total</b>                            | <b>Total</b>                     | <b>Total</b>           | <b>Total</b>       |
| Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului | Nr. pers. | 55  | <u>55</u>                               | <u>56</u>                        | <u>55</u>              | <u>56</u>          |

### c. Situație financiară comparativă

| Nr. crt. | Componentă   | Buget estimat,<br>contract de<br>finanțare<br>TVA inclus<br>LEI | Buget realizat<br>TVA inclus<br>LEI | Eligibil realizat,<br>contrib. FEDR<br>și BS<br>TVA inclus<br>LEI | Eligibil<br>realizat<br>contrib. UAT<br>TVA inclus<br>LEI | Neeligibil<br>realizat,<br>contrib. UAT<br>TVA inclus<br>LEI |
|----------|--------------|---|-------------------------------------|---|---|--|
| 1        | Creșa Meseș  | 5.519.793,08  | 5.119.132,72                        | 1.927.523,83  | 39.337,22   | 3.152.271,67   |
| 2        | <b>TOTAL</b> | 5.519.793,08  | 5.119.132,72                        | 1.927.523,83  | 39.337,22   | 3.152.271,67   |

**Ionel Ciunt**  
Primarul Municipiului Zalău



**Angelica Pop**  
Manager proiect