



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Modernizare coridor de mobilitate urbană str. Valea Miții - str. Mihai Eminescu
din Municipiul Zalău**

Programul Regional Nord Vest 2021-2027

Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile

Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă

Obiectiv Specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

STADIUL PROIECTULUI LA 28.02.2026

În primele 6 luni de la semnarea Contractului de finanțare nr. 349/29.08.2025 au fost derulate activități privind contractarea și pregătirea implementării investiției, precum și demararea efectivă a lucrărilor. În cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor, împărțită în 4 loturi, au fost semnate contractele de execuție pentru Lotul 2 și Lotul 4, la data de 16.12.2025. Pentru Lotul 4 a fost emis Ordinul de începere nr. 6670/27.01.2026, cu data de începere a lucrărilor 09.02.2026, iar la finalul perioadei de raportare progresul fizic al lucrărilor este de aproximativ 6%. Pentru Lotul 3 procedura de achiziție este finalizată, semnarea contractului fiind amânată în vederea corelării lucrărilor cu alte investiții derulate în zonă, iar pentru Lotul 1 urmează reluarea procedurii de achiziție.

La data de 14.01.2026 au fost semnate contractele de supervizare prin servicii de dirigenție de șantier și coordonator SSM pentru toate cele 4 loturi. Achiziția aferentă asistenței tehnice din partea proiectantului este în curs de finalizare, iar procedura pentru serviciile distincte de coordonator în materie de securitate și sănătate urmează să fie inițiată. Totodată, procedura pentru lucrările de relocare a rețelelor electrice, derulată de Distribuție Energie Electrică România, se află în curs.

În perioada analizată au fost derulate activități de management financiar și monitorizare, fiind depuse și încasate cererea de prefinanțare nr. 1 și cererea de rambursare nr. 1.

În ceea ce privește informarea și publicitatea, a fost publicat comunicatul de presă privind începerea proiectului, a fost creată o secțiune dedicată proiectului pe pagina web a Municipiului Zalău și au fost realizate informări prin canalele de social media. De asemenea, a fost avizat Planul de comunicare al proiectului.



Municipiul Zalău



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest



Data: 28.02.2026



Municipiul Zalău